



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๘	๒๖	๐	๒	กองช่าง
รวม	๒๘	๒๖	๐	๒	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข ๒.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔ ๓ ๓ ๒	๓ ๓ ๐ ๒	๐ ๐ ๐ ๐	๑ ๐ ๓ ๐	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด
รวม	๑๒	๘	๐	๔	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓.๑ แผนงานการเกษตร ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑ ๒	๑ ๒	๐ ๐	๐ ๐	สำนักปลัด สำนักปลัด
รวม	๓	๓	๐	๐	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ					
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๒	๐	๐	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด
รวม	๒	๒	๐	๐	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม					
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๕	๕	๐	๐	กองการศึกษา
๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๔	๐	๑	กองการศึกษา
รวม	๑๐	๙	๐	๑	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ					
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๔	๐	๓	สำนักปลัด
รวม	๗	๔	๐	๓	-
รวมทั้งสิ้น	๖๒	๕๒	๐	๑๐	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวกแหลม ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกุ่ม	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๒ ตร.ม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๔๗ ม.	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๕ ก.พ.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๕ เม.ย.๖๗	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำไ้ ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกุ่ม	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๕๐ ม.	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๕ เม.ย.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๔ มิ.ย.๖๗	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแดง - หนองกุ่ม ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแดง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๕๐ ม.	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๕ ก.พ.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๕ เม.ย.๖๗	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจียน ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตร.ม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๑๐๕ ม.	๓๔๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๙ พ.ค.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๘ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ดอกกรัก ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๒ ตร.ม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๑๔๗ ม.	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๖ ก.พ.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๖ เม.ย.๖๗	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าลานมัน ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๘ บ้านรางขาม	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๑๕๗ ม.	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๖ ก.พ.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๖ เม.ย.๖๗	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางกระโดน ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตาพุก	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๖ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๑๖๖ ม.	๔๗๖,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๕ เม.ย.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๔ มิ.ย.๖๗	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงขอบ หมู่ที่ ๑๐ บ้านพุพรหม	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๖ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๑๗๖ ม.	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๕ เม.ย.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๔ มิ.ย.๖๗	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพาน - วังดิ่ง ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังดิ่ง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๕ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๑๖๗ ม.	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๕ เม.ย.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๔ มิ.ย.๖๗	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน - หินลับ ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังดิ่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๖ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๑๓๖ ม.	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๘ ส.ค.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๗ ต.ค.๖๗	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพากลำห้วย ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาแก้ว	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๖ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๑๓๖ ม.	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๕ ก.พ.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๕ เม.ย.๖๗	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนาตาหัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลับ	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๑๔๐ ม.	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๕ เม.ย.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๔ มิ.ย.๖๗	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ่อขยะ - บ้านนางชูศรี หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมะสัง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๔๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๗๔๐ ม.	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๑๔ พ.ค.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๑๓ ก.ค.๖๗	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเสาหงส์ - ท่าวา ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านเสาหงส์	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๘๐ ม . พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๓๘๐ ม.	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๒๐ มี.ค.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๑๙ พ.ค.๖๗	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยพุมหาด ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแจง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๑๘ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๘ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๗๑๘ ม.	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๑๘ มี.ค.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๑๗ พ.ค.๖๗	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายไร่ดอกรัก - จุฬามณี หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๕๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๗๕๗ ม.	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๙ พ.ค.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๘ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยสามัคคีธรรม ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๒๓๐ ม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๒๓๐ ม.	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๔ ต.ค.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๒ ก.ย.๖๗	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายไร่มหาวิทยาลัย - หุบแจง หมู่ที่ ๑๔ บ้านสลอบ	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๓๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๐ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๖๓๕ ม.	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๙ พ.ค.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๘ ก.ค.๖๗	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	ก่อสร้างอ่างล้างหน้าและแปรงฟัน ศพด.บ้านหนองกระทุ่ม	กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๔.๒๐ เมตร	มีพื้นที่ให้เด็ก เล็กทำกิจกรรม	๒๙,๗๐๐	๒๙,๗๐๐	๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๑๗ พ.ค.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๑๔ มิ.ย.๖๗	กองช่าง
๒๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก - ซาฟารีปาร์ค หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองจิก	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๑๘ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๖ ตรม.	ถนนได้รับการ พัฒนา ๑๑๘ ม.	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม 5 เม.ย.67 วันที่สิ้นสุด 4 มิ.ย.67	กองช่าง
๒๑	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรวกแหลม - เขาเสือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกุ่ม	วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน	มีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๔ ก.ค.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๑๓ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๒๒	ขยายเขตประปา บ้านจำเล็ก - บ้านนายจรรย์ยุทธ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระทุ่ม	ท่อประปา ๓ นิ้ว จำนวน ๒๙๐ ท่อน พร้อมอุปกรณ์	มีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๖ ก.ย.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๕ พ.ย.๖๗	กองช่าง
๒๓	เจาะบ่อบาดาล บริเวณกลุ่มบ้านหมออาร์ดร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระทุ่ม	จำนวน ๑ บ่อ	มีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	๒๐๒,๗๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๗๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๑ มี.ค.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๓๐ มี.ค.๖๗	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	เจาะบ่อบาดาล บริเวณกลุ่มบ้านลุงอาจ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแหลม	จำนวน ๑ บ่อ	มีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	๑๕๒,๐๐๐	๐	๐	-	-	/	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
๒๕	เจาะบ่อบาดาล บริเวณหอดังประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแหลม	จำนวน ๑ บ่อ	มีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๐	/	-	-	วันที่เริ่ม 1 มี.ค.67 วันที่สิ้นสุด 30 มี.ค.67	กองช่าง
๒๖	วางท่อประปาหมู่บ้าน สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระทุ่ม	ท่อประปา ๓ นิ้ว จำนวน ๘๐ ท่อน ท่อประปา ๒ นิ้ว จำนวน ๒๑ ท่อน	มีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	๑๐๙,๕๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๕๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๖ ก.ย.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๕ พ.ย.๖๗	กองช่าง
๒๗	วางท่อประปาหมู่บ้าน สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	ท่อประปา ๒ นิ้ว จำนวน ๑๓๓ ท่อน	มีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	๕๐,๘๐๐	๕๐,๘๐๐	๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๒ ก.ค.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๒ ต.ค.๖๗	กองช่าง
๒๘	ปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแหลม	กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร	มีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	๑๙๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	/	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ในเขต อบต. หนองกุ่ม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการในการเยียวยาและ ฟื้นฟูรวมทั้งการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือ ประชาชนใน พื้นที่ตำบล หนองกุ่ม	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ	เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๕๖๐	๑,๔๔๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๒ ม.ค.๖๗ วันที่สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภอปอพลอย	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	การช่วยเหลือ กิ่งกาชาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๓ พ.ย.๖๗	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	การช่วยเหลือ เหล่ากาชาด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๘ พ.ย.๖๗	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุขสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนันต นางเธอเจ้าฟ้าพระมวลัยลักษณอักษรราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรชิตดิยราชนารี(ฉีดวัคซีนและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจัดซื้อ และอุปกรณ์	ป้องกันและ ควบคุมโรคได้	๑๐๐,๐๐๐	๕๙,๗๖๐	๔๐,๒๔๐	/	-	-	๑ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนันต นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อักษรราชกุมารี กรมพระศรีสวางค วัฒนา วรชิตดิยราชนารี(สำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	ผู้นำชุมชน ดำเนินการ สำรวจแต่ละ หมู่บ้านจำนวน ๑๖ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	๑ ก.พ.๖๗	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สนับสนุนโครงการ พระราชดำริ	จัดให้ความรู้ ป้องกันและ ควบคุมโรคได้	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๗ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	เพื่อให้ อปพร.มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและ เพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	/	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยผ่านพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเพิ่มศักยภาพและพร้อม กับรับมือภัยพิบัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	/	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ อปพร. มีความ พร้อมและซ้อมแผนป้องกัน ในการปฏิบัติงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	/	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพกลุ่มสตรีในตำบล	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ กลุ่มสตรีในตำบล	เพื่อเพิ่มพูน ความรู้	๔๐,๐๐๐	๑๔,๙๙๕	๒๕,๐๐๕	/	-	-	๘ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้	เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความรู้เพื่อมาปฏิบัติ งานให้เกิดประสิทธิภาพ มากขึ้น	ได้รับความรู้ เพื่อมาปรับใช้ กับการทำงาน ในองค์กร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๘,๓๖๐	๒๘๑,๖๔๐	/	-	-	๒๗ - ๒๙ ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการโรงเรียนชานาญคนใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้า มาเรียนรู้ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกรเพื่อให้ ประสบความสำเร็จในการ ประกอบอาชีพสามารถลด ต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณ ผลผลิต และ พัฒนาผลผลิต	เพื่อเพิ่มพูน ความรู้	๗๐,๐๐๐	๕๙,๔๑๖	๑๐,๕๘๔	/	-	-	๑ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเนื้อสัตว์	เพื่อเป็นการนำวัตถุดิบจาก ผลผลิตในชุมชนแปรรูปสร้าง มูลค่า	เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับวัตถุดิบ	๗๕,๐๐๐	๖๙,๕๕๕	๕,๔๔๕	/	-	-	เริ่มวันที่ ๑ ก.ย.๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในกระชังบ่	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ผลผลิต สามารถนำมาบริโภคใน ครัวเรือนหรือจำหน่าย	เพื่อให้ประชาชน มีรายได้จาก ผลผลิต	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๖๐	๙๔๐	/	-	-	๑๘ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	การอนุรักษ์พันธุ์กรรมอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	แสดงความจงรักภักดีและ ให้เข้าใจถึงความสำคัญของ พันธุ์กรรมพืช	เพื่อความ จงรักภักดี	๒๕,๐๐๐	๑๓,๓๗๕	๑๑,๖๒๕	/	-	-	๓๐ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๔,๑๗๕	๑๕,๘๒๕	/	-	-	๒๕ ก.ค..๖๗	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม	เด็กได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาการ	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๘๐	๙๒๐	/	-	-	๑๓ ม.ค.๖๗	กอง การศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่ออุดหนุนโครงการฯ - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อให้เด็กเล็กมี พัฒนาการที่ดี	๒๓๘,๖๘๐	๒๑๒,๙๗๖	๒๕,๗๐๔	/	-	-	วันที่เริ่ม ๑ ต.ค.๖๖ วันที่สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่ออุดหนุนโครงการฯ - อาหารกลางวัน ๓ ศูนย์	เพื่อให้เด็กเล็กมี พัฒนาการที่ดี	๑,๑๔๖,๖๐๐	๘๗๖,๒๐๔	๒๗๐,๓๙๖	/	-	-	วันที่เริ่ม ๑ ต.ค.๖๖ วันที่สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา
๔	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	เพื่ออุดหนุนโครงการฯ - อาหารกลางวัน จำนวน ๘ แห่ง	เพื่อให้เด็กเล็กมี พัฒนาการที่ดี	๕๑๗๓,๒๐๐	๔๓๘๙,๒๐๐	๗๘๔,๐๐๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๑ ต.ค.๖๖ วันที่สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	อุดหนุนจ้างครูพี่เลี้ยง	เพื่อมีการบุคลากร การศึกษาพอเพียง	เพื่อให้มีครู ในการให้ความรู้ แก่เด็ก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/	-	-	วันที่เริ่ม ๑ ต.ค.๖๖ วันที่สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ด้านยาเสพติด “ หนองกุ่มเกมส์ ”	เพื่อให้เกิดความสามัคคี	เยาวชนประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๙๙๐	๑๐	/	-	-	๑๖ ธ.ค.๖๖	กอง การศึกษา
๒	โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาส พบปะสังสรรค์	เพื่อสืบสาน ประเพณี และ วัฒนธรรมและ พบปะสังสรรค์	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๓,๐๘๐	๒๖,๙๒๐	/	-	-	๑๓ เม.ย.๖๗	กอง การศึกษา
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ่อพลอย	ตามโครงการจัดงานพิธี ประเพณี ศาสนา และ วัฒนธรรม	จัดงานพิธีประเพณี ศาสนา และ วัฒนธรรม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๓ พ.ย.๖๖	กอง การศึกษา
๔	อุดหนุนโรงเรียน ในพื้นที่ตำบลหนองกุ่ม	เพื่อการแข่งขันกีฬา “ มิตรภาพเกมส์ ”	เยาวชนประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๔ ธ.ค.๖๖	กอง การศึกษา
๕	ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่น	ส่งเสริมและสนับสนุนใน การใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	ส่งเสริมสุขภาพ ร่างกายและเชื่อม สัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	/	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อให้องค์กรได้มีการจัดการ ที่ดี	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองคลัง
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.	เพื่อจ่ายค่าอุดหนุน อปท. ตามศูนย์ปฏิบัติการร่วม	อุดหนุนศูนย์ตาม โครงการ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๖ พ.ย.๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการมาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลผล จริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกุ่ม	เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความ ประพฤติของข้าราชการให้มี ความโปร่งใส มีมาตรฐานใน การปฏิบัติงาน	ข้าราชการและ พนักงานทุกคนมี มาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๙,๗๖๕	๒๓๕	/	-	-	๑๖ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานวันคล้ายวัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ และแสดงความ จงรักภักดี	๑๐,๐๐๐	๘,๖๑๐	๑,๓๙๐	/	-	-	๒๕ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี	เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการและ แสดงความ จงรักภักดี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗	โครงการองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองกุ่มเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานอื่น	เพื่อแจ้งข้อราชการแนวทาง ปฏิบัติ นโยบายจังหวัด	เพื่อให้ประชาชน ได้สอบถาม รายละเอียดที่ ต้องการทราบ	๑๐,๐๐๐	๙,๓๔๐	๖๖๐	/	-	-	๒๗ ก.พ.๖๗	สำนักปลัด