



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ 2564

(เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา				
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ				
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	-	๑๕๓,๐๐๐	-
รวม	๑	-	๑๕๓,๐๐๐	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา				
ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต				
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒		๒๕,๐๐๐	-
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒		๔๒๔,๕๘๐	-
๒.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒		๖๐,๐๐๐	-
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	-		-	-
๒.๕ แผนงานงบกลาง	๔		๑๑,๐๖๐,๖๐๐	-
รวม	๖		๑๑,๕๗๐,๑๘๐	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา				
ด้านเศรษฐกิจ				
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๔.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๑	-	๑๖๘,๐๐๐	-
๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	-	๒๐,๐๐๐	-
รวม	๒	-	๑๘๘,๐๐๐	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ				
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	-	๓๐,๐๐๐	-
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๑	-	๑๐,๐๐๐	-
รวม	๒	-	๔๐,๐๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	๑๑	-	๑๑,๘๙๑,๑๘๐	-

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกุ่ม – หนองกระทุ่ม (ช่วงที่ ๘) หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๑	๔๘๔,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๒	ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยกลาง (จำนวน ๒ ช่วง) หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๒	๔๗๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าแม่สร้อยระย้า หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๒	๔๘๘,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดนัด ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๓	๔๗๙,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสาหงส์ - หนองโพธิ์ ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๔	๔๗๓,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแดง - ท่าว่า ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๕	๔๗๙,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านลุงเสมอ หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๖	๔๘๔,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมู่บ้าน ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๗	๔๘๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ดอกกรัก ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๗	๔๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดรางขาม ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๘	๔๗๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๑๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางขาม - หนองปลวก หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๘	๔๙๔,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๑๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์การเรียนรู้ - จุฬามณี ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๙	๔๙๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๑๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจุฬามณี ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๙	๔๙๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๑๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพานวังดั่ง หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๑	๔๙๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๕.	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายเขาใหญ่ - หองสำโรง หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๒	๔๙๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๑๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายศรีเพชร หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๓	๔๙๓,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๑๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสลอบบน - เขาตะแคง (จำนวน ๒ ช่วง) หมู่ที่ ๑๔	หมู่ที่ ๑๔	๔๘๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๑๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าพ่อหินลับ หมู่ที่ ๑๕	หมู่ที่ ๑๕	๔๘๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๑๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพาน - ไปไร่ตองหนึ่ง ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑๖	หมู่ที่ ๑๖	๔๘๔,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๒๐.	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถังเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๐	๔๖๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๒๑.	ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	หมู่ที่ ๕	๑,๙๔๓,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๒๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลุ่มบ้านนายแสงประทีป หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๗	๓๖๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๒๓.	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านนายสุข หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๗	๒๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	✓	
๒๔.	ขยายเขตท่อส่งน้ำ เพื่อการเกษตร PVC บ้านหนองแดง-หนองกระทุ่ม	หมู่ที่ ๕	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	กองช่าง		✓		✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	หมู่ที่ ๑-๑๖	๑๐๔,๕๘๐	๑๐๔,๕๘๐	สำนักปลัด		✓		✓	
๒	อุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	หมู่ที่ ๑-๑๖	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓		✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑.	ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	หมู่ที่ ๑-๑๖	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	✓	
๒.	ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติ	หมู่ที่ ๑-๑๖	๖๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	✓	
๓.	รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	หมู่ที่ ๑ - ๑๖	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด		✓		✓	
๔.	รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	หมู่ที่ ๑ - ๑๖	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด		✓		✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการรณรงค์การคัดแยก ขยะ(รีไซเคิล)	ตำบล หนองกุ่ม	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	หมู่ที่ ๑ - ๑๖	๙๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			✓	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	หมู่ที่ ๑ - ๑๖	๒๐,๓๘๖,๘๐๐	๙,๐๐๐,๒๐๐	สำนักปลัด	✓			✓	
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	หมู่ที่ ๑ - ๑๖	๔,๓๓๙,๒๐๐	๒,๐๓๐,๔๐๐	สำนักปลัด	✓			✓	
๔	สนับสนุนงบประมาณสมทบ กองทุน สปสช.	หมู่ที่ ๑ - ๑๖	๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	✓			✓	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	อนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	หมู่ที่ ๑ - ๑๖	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	✓	
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	ตำบล หนองกุ่ม	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	✓	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ.	หมู่ที่ ๑ - ๑๖	๔,๔๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา			✓	✓	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ตำบล หนองกุ่ม	๒๐๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา			✓	✓	
๓	โครงการจัดงานวันแม่ แห่งชาติ	ตำบล หนองกุ่ม	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา			✓	✓	
๔	อุดหนุนจ้างครูพี่เลี้ยง	โรงเรียนสังกัด ตำบล หนองกุ่ม	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	กอง การศึกษา		✓		✓	
๕	อุดหนุนโครงการจัดงาน แข่งขันกีฬามิตรภาพเกมส์	ตำบล หนองกุ่ม	๑๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา			✓	✓	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน	หมู่ที่ ๑ - ๑๖	๑๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา			✓	✓	
๒	โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	หมู่ที่ ๑ - ๑๖	๒๐๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา			✓	✓	
๓	อุดหนุนสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี	-	๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา			✓	✓	
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ่อพลอย	-	๒๐,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	กอง การศึกษา		✓		✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการฝึกอบรม/การประชุม ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ระดับ ตำบล	หมู่ที่ ๑ - ๑๖	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓		✓	